



D. M. 30 settembre 2009

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione

Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione

Gestore: Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

Comune: **PERTENGO (VC)**

FASI DI ESECUZIONE

 Data di riferimento **31/12/2013**

 Impianto **IMPIANTO DI DEPURAZIONE**
 Comuni serviti **PERTENGO (VC)**

| ID | fase | data programmata | Programmazione | | stato | data | Monitoraggio | |
|-----|--|------------------|-------------------|--|-------|------------|--|---|
| | | | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A] | | | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | costo imputabile a tariffa a finire [A-B] |
| 1 | Progettazione | | | | | | | € - |
| 1.1 | Preliminare | 28/06/2006 | € 755,00 | € 435,00 | C | 28/06/2006 | € 435,00 | € - |
| 1.2 | Definitiva | 20/02/2007 | € 2.175,00 | € 1.255,00 | C | 20/02/2007 | € 1.255,00 | € - |
| 1.3 | Esecutiva | 01/03/2009 | € 2.270,00 | € 1.310,00 | C | 08/09/2010 | € 1.310,00 | € - |
| 2 | Affidamento lavori | 01/09/2009 | € 250,00 | € 144,00 | C | 11/11/2010 | € 144,00 | € - |
| 3 | Esecuzione | 23/02/2011 | € 123.300,00 | € 71.144,00 | C | 23/02/2011 | € 105.232,49 | -€ 34.088,49 |
| 4 | Collaudo | 15/02/2012 | € 1.000,00 | € 577,00 | C | 13/02/2012 | € 577,00 | € - |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 01/07/2013 | € 250,00 | € 144,00 | C | 29/11/2013 | € 144,00 | € - |

Scostamento rispetto alla programmazione

| ID | fase | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione | provvedimento ATO |
|----|------|------------------|--|------------|--|-------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2013

**Impianto IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Comuni serviti PERTENGO**

| Comparto o sub-comparto | data attivazione progammata |
|--------------------------------|--|
| PERTENGO | 29/11/2013 |
| | |
| | |
| | |
| | |